CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCE

ESCOLA MUNICIPAL: CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEMEI

MUNICÍPIO: SÃO THOMÉ DAS LETRAS

SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	33.681,86	1,21%	100,00%	33.681,86		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	TRABALHOS EM TERRA	13.640,25	0,49%	100,00%	13.640,25		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	139.846,08	5,02%	40,00%	55.938,43	50,00%	69.923,04	10,00%	13.984,61		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5	SUPERESTRUTURA	714.163,93	25,61%		0,00		0,00	20,00%	142.832,79	20,00%	142.832,79	10,00%	71.416,39	10,00%	71.416,39	10,00%	71.416,39	20,00%	142.832,79	10,00%	71.416,39
6	ALVENARIA	161.851,10	5,81%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00%	32.370,22
7	COBERTURA E FORRO	356.780,37	12,80%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	84.200,24	3,02%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	25.558,88	0,92%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	84.907,82	3,05%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	45.476,78	1,63%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	135.201,84	4,85%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13	FERRAGENS	7.589,16	0,27%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14	REVESTIMENTO	268.755,42	9,64%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00%	53.751,08
15	PISOS E RODAPÉS	166.155,73	5,96%		0,00	16,00%	26.584,92		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
16	VIDROS	5.269,61	0,19%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
17	PINTURA	91.844,94	3,29%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	44.609,84	1,60%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
23	LIMPEZA	17.827,17	0,64%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
26	OUTROS	390.743,45	14,01%		0,00		0,00		0,00	10,00%	39.074,34	20,00%	78.148,69	20,00%	78.148,69	20,00%	78.148,69		0,00		0,00
TOTAL MENSAL				3,70%	103.260,54	3,46%	96.507,96	5,62%	156.817,39	6,52%	181.907,13	5,36%	149.565,08	5,36%	149.565,08	5,36%	149.565,08	5,12%	142.832,79	5,65%	157.537,70
TOTAL ACUMULADO		**2.788.104,48**	**100,00%**	3,70%	103.260,54	7,17%	199.768,50	12,79%	356.585,89	19,31%	538.493,02	24,68%	688.058,11	30,04%	837.623,19	5,36%	149.565,08	10,49%	292.397,87	5,65%	157.537,70

LOCAL / DATA: SÃO THOMÉ DAS LETRAS - 17/06/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO: EDSON DA SILVA ARANTES - CREA/MG: 60.220/D

REPRESENTANTE LEGAL: DONIZETE FLAUZINO DA ROCHA

Assinado por 1 pessoa: MARIA ANTONIA DA SILVA FELIZARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/8991-A1EA-7C68-14F7 e informe o código 8991-A1EA-7C68-14F7

IRO

SRE: CAXAMBU

ENDEREÇO: RUA HELENA JEFERSON DE SOUZA, S/Nº, CENTRO

10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS		13º MÊS		14º MÊS		15º MÊS		16º MÊS		17º MÊS		18º MÊS		TOTAL
%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	33.681,86
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	13.640,25
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	139.846,08
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	714.163,93
80,00%	129.480,88		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	161.851,10
	0,00		0,00		0,00	35,00%	124.873,13	35,00%	124.873,13	30,00%	107.034,11		0,00		0,00		0,00	356.780,37
10,00%	8.420,02	20,00%	16.840,05	30,00%	25.260,07		0,00		0,00		0,00	40,00%	33.680,10		0,00		0,00	84.200,24
10,00%	2.555,89	20,00%	5.111,78	30,00%	7.667,66		0,00		0,00		0,00	40,00%	10.223,55		0,00		0,00	25.558,88
10,00%	8.490,78	20,00%	16.981,56	30,00%	25.472,35		0,00		0,00		0,00	40,00%	33.963,13		0,00		0,00	84.907,82
10,00%	4.547,68	20,00%	9.095,36	30,00%	13.643,03		0,00		0,00		0,00	40,00%	18.190,71		0,00		0,00	45.476,78
	0,00	30,00%	40.560,55	30,00%	40.560,55		0,00		0,00		0,00	40,00%	54.080,73		0,00		0,00	135.201,84
	0,00	30,00%	2.276,75	30,00%	2.276,75		0,00		0,00		0,00	40,00%	3.035,66		0,00		0,00	7.589,16
20,00%	53.751,08	20,00%	53.751,08		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	40,00%	107.502,17		0,00	268.755,42
	0,00		0,00		0,00	25,00%	41.538,93	25,00%	41.538,93	25,00%	41.538,93		0,00	9,00%	14.954,02		0,00	166.155,73
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	5.269,61	5.269,61
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	91.844,94	91.844,94
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	44.609,84	44.609,84
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	17.827,17	17.827,17
	0,00	10,00%	39.074,34	10,00%	39.074,34		0,00		0,00		0,00	10,00%	39.074,34		0,00		0,00	390.743,45
7,43%	207.246,34	5,19%	144.617,13	4,12%	114.880,41	5,97%	166.412,06	5,97%	166.412,06	5,33%	148.573,04	5,49%	153.173,88	4,39%	122.456,18	5,72%	159.551,57	2.788.104,48
13,08%	364.784,04	18,27%	509.401,16	22,39%	624.281,57	28,36%	790.693,64	34,33%	957.105,70	5,33%	148.573,04	10,82%	301.746,93	15,21%	424.203,11	20,94%	583.754,68	**2.788.104,48**

Assinado por 1 pessoa: MARIA ANTONIA DA SILVA FELIZARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/8991-A1EA-7C68-14F7 e informe o código 8991-A1EA-7C68-14F7

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8991-A1EA-7C68-14F7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARIA ANTONIA DA SILVA FELIZARDO (CPF 118.XXX.XXX-52) em 17/11/2026 09:25:04 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc << Autoridade Certificadora Raíz da 1Doc (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/8991-A1EA-7C68-14F7